



Informationen Sanierung Rainackerweg Baufortschritt und neues Terminprogramm

Allgemeines

Aufgrund von unvorhergesehenem Zusatzaufwand ist es bei der Sanierung der Leitungswerke und des Strassenkörpers am Rainackerweg leider zu terminlichen Verzögerungen gekommen. Im Bereich der ersten Bauetappe stiess der Bauunternehmer bei den Grabarbeiten auf Felsen. Die Aushubarbeiten erforderten deshalb aufwendige Spitzarbeiten und verlangsamten den Baufortschritt. Der zusätzliche Aufwand verursachte Mehrkosten in der Grössenordnung von ca. CHF 100'000.00, welche nach aktuellem Projektstand im Rahmen des bewilligten Investitionskredites durch die bereitgestellten Projektreserven aufgefangen werden können. Nach heutigen Erkenntnissen sollten in den Folgeetappen keine weiteren Spitzarbeiten erforderlich sein.

Nachdem die erste Bauetappe nun kurz vor ihrem Abschluss steht, kann wieder eine einigermaßen zuverlässige Terminprognose gemacht werden. Wir entschuldigen uns, dass erst heute eine erneute, aktualisierte Prognose über den weiteren Baufortschritt möglich ist. Der Gemeinderat entschuldigt sich für die Verzögerungen und die damit verbundenen Umstände.

Terminprogramm

Ende November 2024 wird im Rainackerweg bis auf die Höhe der Liegenschaft Nr. 15 die Tragschicht eingebaut. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zu- und Wegfahrt über den Rainackerweg bis zur Liegenschaft Nr. 15 wieder möglich. Bis zum 20. Dezember 2024 werden die Sanierungsarbeiten stufenweise fortgeführt und noch vor Weihnachten werden die Gräben aufgefüllt und die Strasse für den Verkehr freigegeben. Die Umfahrung wird während dem Unterbruch der Bauarbeiten aufgehoben. Nach dem ferienbedingten Unterbruch sollen die Sanierungsarbeiten ab dem 20. Januar 2025 fortgeführt werden. Witterungsbedingte kurze Unterbrüche können während der Wintermonate nicht ausgeschlossen werden. Die Umleitung wird nur noch von den Liegenschaften der letzten Bauetappe beansprucht. Bis zum 25. April 2025 sind die Sanierungsarbeiten bis auf den Einbau des Deckbelages abgeschlossen und der Zugang zu allen Liegenschaften wird wieder uneingeschränkt möglich sein.



Aktuelle Bauetappe: Grabarbeiten inkl. Felsabbau / Verlegen der Trinkwasser- und Kanalisationsleitungen / Einbau der Tragschicht und Freigabe für den Zubringerverkehr
Geplante Fertigstellung aktuelle Etappe: **29. November 2024**



Nächste Bauetappe: Grabarbeiten / Verlegen der Trinkwasser- und Kanalisationsleitungen / Auffüllen der offenen Gräben und Aufhebung der Umleitung während Unterbruch
Geplante Dauer: **1. – 20. Dezember 2024** (Arbeitsunterbruch bis 20. Januar 2025)



Letzte Bauetappe: Wiederaufnahme der Bauarbeiten (bei geeigneter Witterung) / Einrichten Umleitung / Grabarbeiten / Verlegen Trinkwasser- und Kanalisationsleitungen / Einbau der Tragschicht / Fertigstellung. Geplante Dauer: **20. Januar bis 25. April 2025**. Der Einbau des Deckbelages erfolgt frühestens in den Sommermonaten 2025 (in Abhängigkeit zum Setzungsverhalten der Grabenauffüllungen und je nach Witterung).

Information / Fragen

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich weiterhin an die Bauleitung (Herr Marc Binggeli, FLM Bauingenieure AG, 031 838 78 78) oder an die Bauabteilung Vechigen, 031 838 00 30). Der Gemeinderat entschuldigt sich für die Projektverzögerungen und dankt Ihnen für Ihr Verständnis.

Der Gemeinderat